

Ets BECASSET Christian

2 route de Bernay 69690 Bessenay

Siret: 32996532100022

ELECTRICITE-COURANT FAIBLE

TEL:04-74-70-95-58 FAX:04-26-02-65-16

**DOCUMENT TECHNIQUE
COPREC**

EL INSTALLATIONS ELECTRIQUES

EL2 SERVICES GENERAUX

**PROCÈS VERBAL DES ESSAIS ET VERIFICATIONS
DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS**

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT PROCÈS VERBAL

1-1 Désignation de l'affaire :

180° Mulatière

251 chemin de Fontanière

69350 La Mulatière

1-2 Maître d'ouvrage :

SCI NOAHO résidence

1-3 Maître d'œuvre :

PSO ingenierie

1-4 Entreprise responsable des travaux :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-5 Organisme de contrôle technique :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-6 Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal :

3 Bâtiments de 105 logements

**2 RÉALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS**

2-1 L'entrepreneur a effectué l'ensemble des essais et vérifications le concernant
prévus dans le document technique COPREC N°1 (édition 1982) conformément aux
modes opératoires indiqués.

OUI

~~NON~~

2-2 Matériel utilisé pour les essais :

Multimetres numérique METRIX

Testeur et mesureur de terre

Testeur prises et différentiels

2-3 Observations éventuelles :

3 DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS

Les services généraux comprennent les installations suivantes:

- Poste de livraison et/ou de transformation		NON
- Éclairage et autres usages		NON
- Eclairage de sécurité	OUI	
- Éclairage et autres usages des parties communes	OUI	
- Parcs de stationnement couverts	OUI	
- Eclairage extérieur	OUI	
- Chaufferie		NON
- Conditionnement d'air		NON
- Ascenseur et monte charge	OUI	
- Ventilation mécanique, désenfumage	OUI	
- Sur presseurs	OUI	
- Portes et portails automatiques pour véhicule	OUI	
- Pompe de relevage	OUI	
- Autres installations (à préciser)		

Tension d'alimentation :

220 volts monophasé

~~220 volts triphasé~~

380 volts triphasé

4 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

	Correct	V.O.	S.O.
Mise en services des installations prévues au cahier des charges	X		
Présence de la tension prévue sur l'ensemble des installations intéressées	X		
Fonctionnement des interrupteurs, combinés, télérupteurs,	X		
Fonctionnement des dispositifs de démarrage ou de mise en et hors services	X		
Mise en services des sources de sécurité ou de remplacements	X		
Fonctionnement de l'éclairage de sécurité pendant le temps prescrit	X		

5 RESULTATS DES MESURES

Valeur de la tension (en volts) :

Désignation des points de mesures	Tension	
	sur réseau	sur groupe
Amorce de la colonne EDF	408 V	sans objet
Tableau appartement le plus éloigné amorce colonne EDF	405 V	sans objet
Alimentation V.M.C.	406 V	sans objet

6 OBSERVATIONS EVENTUELLES

Monsieur Lionel Verrière , technicien de l'entreprise BECASSET Christian responsable des essais et vérifications mentionnés ci avant, déclare exacts les renseignements portés sur ce procès-verbal .

Date : 10/03/2017

Signature:



Nota: Le présent procès verbal d' essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.