

Ets BECASSET Christian
2 route de Bernay 69690 Bessenay
Siret: 32996532100022
ELECTRICITE-COURANT FAIBLE
TEL:04-74-70-95-58 FAX:04-26-02-65-16

**DOCUMENT TECHNIQUE
COPREC**

NIVEAU D'ECLAIREMENT

PROCÈS VERBAL DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT PROCÈS VERBAL

1-1 Désignation de l'affaire :

180° Mulatière
251 chemin de Fontanière
69350 La Mulatière

1-2 Maître d'ouvrage :

SCI NOAHO résidence

1-3 Maître d'œuvre :

PSO ingenierie

1-4 Entreprise responsable des travaux :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-5 Organisme de contrôle technique :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-6 Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal :

3 Bâtiments de 105 logements

2 RÉALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

2-1 L'entrepreneur a effectué l'ensemble des essais et vérifications le concernant

OUI

NON

2-2 Matériel utilisé pour les essais :

Multimètres numérique METRIX
Luxemètre numérique

2-3 Observations éventuelles :

3 MESURES

Valeurs mesurées en Lux

Partie du bâtiment	Valeur mini mesurée au sol	Valeur minimale acceptée
Cheminements extérieurs	32	20
Circulations intérieures horizontales	125	100
Escaliers	186	150
Locaux collectifs	112	100
Circulations piétonnes parking	110	50
Autres points parking	52	20

4 OBSERVATIONS EVENTUELLES

Monsieur Lionel Verrière , technicien de l'entreprise BECASSET Christian responsable des essais et vérifications mentionnés ci avant, déclare exacts les renseignements portés sur ce procès-verbal .

Date : 10/03/2017

Signature:



Nota: Le présent procès verbal d' essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.