

Ets BECASSET Christian
2 route de Bernay 69690 Bessenay
Siret: 32996532100022
ELECTRICITE-COURANT FAIBLE
TEL:04-74-70-95-58 FAX:04-26-02-65-16

**DOCUMENT TECHNIQUE
COPREC**

PE PORTIERS ELECTRONIQUES

**PROCÈS VERBAL DES ESSAIS ET VERIFICATIONS
DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS**

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT PROCÈS VERBAL

1-1 Désignation de l'affaire :

180° Mulatière
251 chemin de Fontanière
69350 La Mulatière

1-2 Maître d'ouvrage :

SCI NOAHO résidence

1-3 Maître d'œuvre :

PSO ingenierie

1-4 Entreprise responsable des travaux :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-5 Organisme de contrôle technique :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-6 Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal :

3 Bâtiments de 105 logements

**2 RÉALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS**

2-1 L'entrepreneur a effectué l'ensemble des essais et vérifications le concernant
prévus dans le document technique COPREC N°1 (édition 1982) conformément aux
modes opératoires indiqués.

OUI

NON

2-2 Matériel utilisé pour les essais :

Multimetres numérique METRIX
Testeur et mesureur de température

2-3 Observations éventuelles :

3 DESCRIPTION SUCCINCTE DES INSTALLATIONS

Nombre de portiers existants : 1
Nombre de logements par portiers : 105 et loge gardien

4 ECHANTILLONNAGE

Date d' essai	Désignation des logements vérifiés	
	selon § 2.1, 2.2, 2.3	selon § 2.4
09/03/2017	Tous les logements	Tous les logements

5 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

	Correct	V.O.
Avertissement des occupants des logements à partir des dispositifs d'appel situés à l'entrée de l'immeuble	x	
Télécommunication entre occupants des logements et visiteurs situés à l'entrée de l'immeuble	x	
Déverrouillage des portes d'entrée de l'immeuble à partir des logements	x	
Fonctionnement de la source d'énergie après avoir laissé 2 combinés téléphoniques décrochés pendant au moins 24h	x	

4 OBSERVATIONS EVENTUELLES

Monsieur Lionel Verrière , technicien de l'entreprise BECASSET Christian responsable des essais et vérifications mentionnés ci avant, déclare exacts les renseignements portés sur ce procès-verbal .

Date : 10/03/2017

Signature:



Nota: Le présent procès verbal d' essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.