

Ets BECASSET Christian
2 route de Bernay 69690 Bessenay
Siret: 32996532100022
ELECTRICITE-COURANT FAIBLE
TEL:04-74-70-95-58 FAX:04-26-02-65-16

**DOCUMENT TECHNIQUE
COPREC**

CH CHAUFFAGE
CH2 CHAUFFAGE ELECTRIQUE INDIVIDUEL
OU COLLECTIF

**PROCÈS VERBAL DES ESSAIS ET VERIFICATIONS
DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS**

1 OUVRAGE FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT PROCÈS VERBAL

1-1 Désignation de l'affaire :

180° Mulatière
251 chemin de Fontanière
69350 La Mulatière

1-2 Maître d'ouvrage :

SCI NOAHO résidence

1-3 Maître d'œuvre :

PSO ingenierie

1-4 Entreprise responsable des travaux :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-5 Organisme de contrôle technique :

Ets BECASSET Christian 2 route de Bernay 69690 Bessenay

1-6 Désignation précise de l'ouvrage faisant l'objet du présent procès verbal :

3 Bâtiments de 105 logements

**2 RÉALISATION DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS**

2-1 L'entrepreneur a effectué l'ensemble des essais et vérifications le concernant
prévus dans le document technique COPREC N°1 (édition 1982) conformément aux
modes opératoires indiqués.

OUI

~~NON~~

2-2 Matériel utilisé pour les essais :

Multimetres numérique METRIX
Testeur et mesureur de température

2-3 Observations éventuelles :

3 RESULTATS DES ESSAIS ET VERIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

3-1 Vérification de la continuité des circuits :

Date d' essai	Installation concernée
nov/dec 2016	Seche serviette salle de bain

Essais satisfaisants: OUI

Observations éventuelles:

3-2 Mesure de l'isolement des installations(pour bâtiments autres que l'habitation) :

Date d' essai	Installation concernée

Essais satisfaisants: Sans objet

Observations éventuelles:

3-3 Essai de mise en température :

Essais effectués le : nov/dec 2016

Essais satisfaisants: OUI

Observations éventuelles:

3-4 Essai des dispositifs de sécurité et d'alarme :

Essais effectués le :

Essais satisfaisants: sans objet

Observations éventuelles:

3-5 Essai des appareils mécaniques, électromécanique ou électronique :

Essais effectués le : nov/dec 2016

Essais satisfaisants: OUI

Observations éventuelles:

4 OBSERVATIONS EVENTUELLES

Monsieur Lionel Verrière , technicien de l'entreprise BECASSET Christian responsable des essais et vérifications mentionnés ci avant, déclare exacts les renseignements portés sur ce procès-verbal .

Date : 10/03/2017

Signature:



Nota: Le présent procès verbal d' essais vise le fonctionnement des installations et ne constitue pas une attestation relative à la sécurité des personnes.